

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Наручилац доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр. 25-9/01 од 12.03.2018. године

Назив наручиоца: Установ за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин-Баца

Адреса наручиоца: Зелена улица 30, Бечеј

Интернет страница наручиоца: www.oscmladost.co.rs

"Ђорђе Предин-Баца"
Установа за спортску и културну
активност омладине Бечеј
Број: _____
Датум: _____

Врста наручиоца: Установа

Врста предмета: радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке су радови на реконструкцији отвореног базена
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији

Првобитно вредност уговора: 4.485.530,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 5.158.359,50 динара без ПДВ-а

Измењен рок за извођење радова: 25.05.2018. године

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

-У току извођења радова јавили су се вишкови радова по већ уговореним позицијама, што је потврђено и од стране надзорног органа.

Чланом 14. Уговора о јавној набавци радова на отвореном базену број 25-9/01 од 12.03.2018. године наведено је следеће:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Наручилац може дозволити вишкове и мањкове радова који не прелазе укупно уговорену вредност из члана 3 овог уговора.

Изузетно од претходног става, Наручилац може дозволити извођење вишкова радова и преко уговорене вредности а максимално до 15% преко износа из члана 3 овог уговора.

У конкретном случају вредност вишкова радова не прелази износ од 15% преко уговорене вредности радова, те је Наручилац дао сагласност на исте.

У члану 6. Уговора о јавној набавци радова на отвореном базену број 25-9/01 од 12.03.2018.

године наведено је да рок за извођење грађевинско-занатских, по предмету и предрачуну износи 30 дана од дана увођења Извођача у посао, са предвиђеном динамиком радова, а према приложеном динамичком плану који је саставни део уговора.

Изузетно, рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача у следећим случајевима:

-у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом Извођача;

-у случају елементарних непогода и дејства више силе

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца

-у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није одговоран извођач.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса уговора о томе постигну писани споразум.



Директор Дејан Станојев